

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන - 2019

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය :- ඉංගිරිය 2019.09.02 දිනට ප්‍රගතිය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇති	වැඩ ආරම්භ කර ඇති	වැඩ අවසන්	වියදම රු.
1	කිරිඇල්ලගේ වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	300,000.00		√		
2	ගැටකොස්සාව පාසැල් පිට්ටනිය පිටුපස පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	200,000.00			√	
3	රණවිරු ප්‍රසන්න කුමාර මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00			√	
4	කොස්පතුගල විලේවස්චි සංජීව මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00			√	495,000.00
5	කුරා උඩ කඵවලේ සිට කුරණ අක්කර 60 දක්වා ඇළ මාර්ගයේ ජලය ලබාගෙන පානීය ජලය බෙදා දීම (පොදු)	500,000.00			√	
6	රයිගම්වත්ත ඉහළ කොටස අංක 01 ලැයිම් පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00	√			
7	ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉංගිරිය රඹුක්කනගම මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00		√		
8	ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හදපාන්ගොඩ හලේවිල කන්දවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00			√	
9	භොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොස්පොතුගල විලේජ (ගම්මානය) මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00			√	990,000.00
10	මාපුටුගල වික්‍රමසිංහාරාම පාර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00	√			
එකතුව		5,200,000.00	2	2	6	1,485,000.00

1	concreting work for Behind the Gatakossawa School paly ground road	500,000.00
2	concreting work for Ranaviru prasana kumara mawatha poruwadanda	500,000.00
3	concreting work for road infront of Mr. Asanka Sanjeewa's home at Kospothugala Village	500,000.00
4	Water distribution work from kurana kaluwala to kurana akkara 60	500,000.00
5	concreting work for Upeer Divistion at Raigamwatha line	500,000.00
6	concreting work for පෝරුවදණ්ඩ බෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ වන්දන ඒකනායක මහතාගේ නිවසට දකුණුපැත්තෙන් වම් දෙසට ඇති මාර්ගය හා එහි අවසන් දකුණු අතට ඇති සල්ලයන් කන්ද පාර රාජාගේ නිවස තෙක්කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00
7	concreting work for ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හදපාන්ගොඩ හලේවිල කන්දවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00
8	concreting work for හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොස්පොතුගල විලේජ් (ගම්මානය) මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	1,000,000.00
total		5,500,000.00